

УТВЕРЖДАЮ:

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
образования города Москвы


И.И. Калина

«24» апреля 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 3.

заседания рабочей группы по контролю за ходом проектирования и проведения ремонтных работ по объектам Государственного бюджетного образовательного учреждения Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, расположенного по адресу: ул. Косыгина, д. 17

г. Москва

от 20.04.2012 г.

Присутствовали:

Департамент культурного наследия
города Москвы -

Кибовский А.В. – *руководитель*
Рудакова Т.А. – *начальник*
Управления государственного
заказчика

Департамент строительства города
Москвы -

Балясников С.И. – *директор*
государственного казенного
учреждения города Москвы
«Мосреставрация»

Савин Н.О. – *заместитель*
руководителя

Префектура Юго-Западного
административного округа -

Романова О.Н. – *заместитель*
начальника управления социального
развития

Дирекция по эксплуатации,
движению и учету основных фондов
Департамента образования города
Москвы -

Герман А.Е. – *заместитель*
начальника Дирекции

Бриденко И.А. –
заместитель начальника Дирекции

ГБОУ Московский городской Дворец
детского (юношеского) творчества -

Шашков А.А. – *директор*
Бирюков С.В. – *заместитель*
директора

Кравченко Д.О. – *заместитель*
директора

Захаров Ю.М. – *заместитель
генерального директора*

ЗАО «Альфа-Инвест» -

Вступительное слово:

Калина И.И. – министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы о решении, принятом Мэром Москвы С.С. Собяниным, о передаче функций государственного заказчика на проведение проектных и реставрационных работ по объектам и территории ГБОУ МГДД(Ю)Т Департаменту культурного наследия города Москвы.

Выступили:

Кибовский А.В. - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы об изменении хода проектирования и проведения работ по объектам и территории ГБОУ МГДД(Ю)Т.

Заслушаны и приняты к сведению сообщения:

Департамента строительства города Москвы (**Н.О. Савин**), ГБОУ МГДД(Ю)Т (**А.А. Шашков**), ЗАО «Альфа-Инвест» (**Ю.М. Захаров**).

Приняты решения:

1. В связи с принятием решения о проведении реставрационных работ по объектам и территории ГБОУ МГДД(Ю)Т без отселения учащихся и нарушения учебного процесса перенести срок ввода в эксплуатацию объекта на 2015 год с проведением работ согласно следующему графику:

- 2012 год – проведение научно-исследовательских работ;
- 2013 год – разработка проектно-сметной документации;
- 2014 год – проведение реконструкции и реставрационных работ;
- 2015 год – завершение реконструкции и реставрационных работ и ввод

объекта в эксплуатацию.

2. Департаменту образования города Москвы направить обращение в Департамент экономической политики и развития города Москвы о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2012-2014 гг.

Срок исполнения – 27.04.2012 г.

3. Департаменту экономической политики и развития города Москвы внести изменения в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2012-2014 гг.:

3.1. В раздел «Общее образование» добавить раздел «Департамент культурного наследия города Москвы» и перенести «Реставрацию с приспособлением объектов Московского городского дворца детского (юношеского) творчества, ул. Косыгина, д. 17» из раздела «Юго-Западный административный округ», подраздела «Прочие» (позиция 148) в раздел «Департамент культурного наследия города Москвы».

3.2. Перераспределить бюджетные средства по годам в соответствии с графиком:

- 2012 год – проведение проектно-изыскательских работ с лимитом финансирования 20 млн. руб. (государственный заказчик – Департамент строительства города Москвы);
- 2013 год – разработка проектно-сметной документации с лимитом финансирования 300 млн. руб. (государственный заказчик – Департамент культурного наследия города Москвы);
- 2014 год – проведение реконструкции и реставрационных работ с лимитом финансирования 1 млрд. руб. (государственный заказчик – Департамент культурного наследия города Москвы);
- 2015 год – завершение реконструкции и реставрационных работ и ввод объекта в эксплуатацию с лимитом финансирования 545,5 млн. руб. (государственный заказчик – Департамент культурного наследия города Москвы).

4. Городской Дирекции согласовать работы, предусмотренные в рамках текущего и капитального ремонта в 2012 году, с Департаментом культурного наследия города Москвы.

Срок исполнения – 10.05.2012 г.

5. Департаменту культурного наследия города Москвы совместно с Департаментом образования города Москвы и Городской Дирекцией подготовить техническое задание на проектирование комплексной реставрации по объектам и территории ГБОУ МГДД(Ю)Т.

Срок исполнения – 14.05.2012 г.

Протокол:
К.Г. Оганесян
366-04-52

